


耐震スリット工事について

耐震診断の結果、1s値0.3以下であった2階部分に対し耐震スリット工
を行った。

- 1 施工期間：平成25年2月26日～平成25年3月9日
- 2 施工業者：山一産業株式会社
- 3 スリット規模：幅50mm、長さ3000mm、深さ90mm
- 4 施工箇所：2階 7箇所



5 施工写真




①ウオールスルー切断状況



②コンクリートハツリ状況



③コンクリートハツリ完了



④発砲ウレタン充填状況



⑤シーリング材充填状況



⑥耐震スリット完了