

# 鴨宮駅周辺地区特定事業計画における事業進捗状況について

資料

## (1) 公共交通特定事業計画の事業内容と進捗状況

### ◇鉄道に関すること

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
東海道線 JR鴨宮駅	改札口とホームを結ぶエレベーターの整備	1基						
	多機能トイレの整備	1箇所	平成17年度事業完了					
	案内サインの整備(改良)	1式						
	誘導警告ブロックの整備(改良)	1式						
	階段への段差識別シールの整備	1式						平成19年度事業完了

### ◇バスに関すること

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
鴨宮駅南口駅前広場 発着路線	ノンステップバスの導入	2台/年						平成22年度 1両導入
	運行に係る情報提供(時刻表の点字化)							未実施、継続検討
	バリアフリー車両の運行路線選定							
	障害別の乗降支援マニュアル策定	視覚等障害者別						

(事業の実施に際し配慮すべき事項)

- 1) 事業の実施に向け、関係機関との調整に配慮する。  
(停留所のバリアフリー車両の対応化や上屋等について道路管理者との調整が重要である。)
- 2) 医療機関や公共施設などの誰もが利用する施設がある運行路線は、バリアフリー化へ配慮する。
- 3) 様々な立場の身体障害者等に対応できるよう社員教育の充実を図る。

(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と進捗状況

[特定経路]

ア

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
県道怒田開成小田原線 小田原市南鴨宮2-30-16 ～南鴨宮2-27-5	歩道の段差改善	6箇所						平成22年度整備完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	12箇所						平成22年度整備完了
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	160m						平成22年度整備完了
	路面の平坦性の確保	280㎡						平成22年度整備完了
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

イ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
県道鴨宮停車場線 小田原市南鴨宮2-46-11 ～南鴨宮2-45-13	歩道の段差改善	12箇所						平成18年度事業完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	18箇所						西側のみ平成22年度整備完了
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	280m						平成18年度事業完了
	路面の平坦性の確保	460㎡						平成18年度事業完了
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

（事業の実施に際し配慮すべき事項）

- 1) 公共施設等の案内標識も併せて実施する必要がある。
- 2) バリアフリー経路は商店街に面しているため、商業者との調整が必要となる。

ウ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道0055 小田原市南鴨宮3-44-1 ～南鴨宮3-35-21	路面の平坦性の確保	28箇所						平成21年度整備完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	50箇所						再調査：歩道幅員確保につき完了
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						撤去1件

エ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道0053 小田原市南鴨宮3-16-20 ～南鴨宮3-33-11	路面の平坦性の確保	26箇所						平成21年度整備完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	30箇所						平成22年度中に整備予定
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

オ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道0054 小田原市南鴨宮3-7-6～南 鴨宮3-9-3	路面の平坦性の確保	11箇所						平成21年度整備完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	24箇所						再調査：歩道幅員確保につき完了
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

カ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道0051 小田原市 鴨宮350～鴨宮286-7	バリアフリー化整備	1式	事業完了					
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

キ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道0059 小田原市前川182-1～前 川14-1	路面の平坦性の確保	13箇所						再調査：歩道幅員確保につき完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	2箇所						平成22年度中に整備予定
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	3㎡						平成22年度中に整備予定
	カラー舗装	25㎡						平成22年度中に整備予定
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						撤去2件

ク

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道4252 小田原市中里296-1 ～中里273-1	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	4箇所						平成22年度中に整備予定
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	3㎡						平成22年度中に整備予定
	カラー舗装	14㎡						平成22年度中に整備予定
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

[準特定経路]

ア

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
県道鴨宮停車場矢作線 小田原市鴨宮253 鴨宮265-1	歩道の段差改善	2箇所						平成18年度から電線類地中化事業を実施中
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	4箇所						平成18年度から電線類地中化事業を実施中
	視覚障害者誘導用ブロックの整備	40m						平成18年度から電線類地中化事業を実施中
	路面の平坦性の確保	80㎡						平成18年度から電線類地中化事業を実施中
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

※電線類地中化事業に併せ施工

イ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道4103・市道0056 小田原市南鴨宮3-27-9 ～酒匂2-28-35	外側線	415m						平成20年度整備完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	23箇所						平成20年度整備完了
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

ウ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道4132・市道4148 小田原市南鴨宮2-22-1 ～南鴨宮2-46-11	外側線	350m						平成21年度整備完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	9箇所						平成22年度中に整備予定
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

エ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
市道4203・市道4200 小田原市鴨宮26 ～鴨宮251	外側線	315m						平成19年度整備完了
	側溝の甲蓋（グレーチング）の改善	6箇所						平成19年度整備完了
	安全な歩行空間の確保（障害物の撤去・指導）	全線						0件

(3) 交通安全特定事業計画の事業内容と進捗状況

ア

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
下表のとおり	標識・標示の高輝度化	1式						下表のとおり

(路線名及び実施場所) ※実施については、道路特定事業に併せて実施することを基本とする。

路線名	実施場所	進捗状況
①市道0055	鴨宮駅南口～富士見小入口交差点まで	平成19年度事業完了
②市道0053	富士見小入口交差点～富士見交差点まで	平成19年度事業完了、信号機改良(歩行者感応付加)
③市道0053	富士見小入口交差点～下新田交差点まで	平成19年度事業完了
④県道怒田開成小田原線	下新田交差点～下水道コミュニティーホールまで	平成19年度事業完了
⑤市道0054	鴨宮駅南口交差点～籠場交差点まで	平成19年度事業完了
⑥県道鴨宮停車場線	籠場交差点～長野製作所前交差点まで	平成19年度事業完了、信号機改良(LEDに改良)
⑦市道0051	鴨宮駅北口入口交差点～打越跨線橋入口交差点まで	平成19年度事業完了、音響式信号機設置及び改良(歩行者感応付加)
⑧市道0059	打越跨線橋入口交差点から小田原郵便局まで	平成19年度事業完了
⑨市道4252	東京電力国府津変電所前交差点～川東タウンセンターマロニエまで	平成19年度事業完了

(交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項)

- 1)音響信号機等については、個々交差点について必要性を検討しながら整備を進める。
- 2)周辺の交通規制等との整合性の確保  
交通規制実施に当たっては、周辺の交通規制について、交通流の整序化が図られるように、周辺道路への与える影響を常に調査し、必要な周辺交通規制の見直しを実施する。
- 3)違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項  
違法駐車取締まり、広報啓発活動等の事業を関係機関と連携して、重点的かつ計画的に実施する。

(4) その他の事業内容と進捗状況

ア

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
鴨宮駅南口駅前広場 小田原市鴨宮三丁目地内	鴨宮駅自由通路への昇降施設整備	1式						
	視覚障害者誘導ブロックの設置	1式						平成23年度以降に整備予定
	周辺案内図の設置	1式						平成23年度以降に整備予定
	広場内舗装の補修	1式						平成23年度以降に整備予定

イ

事業箇所	事業内容	事業量	実施スケジュール					進捗状況
			H18	H19	H20	H21	H22	
鴨宮駅北口駅前広場 小田原市鴨宮地内	鴨宮駅自由通路への昇降施設整備	1式						平成18年度事業完了
	駅前広場の整備	1式						平成18年度事業完了
	駅周辺案内図の設置	1式						平成23年度以降に整備予定