

厚生文教常任委員会調査事項資料

資料 番号	資 料 名	所 管 課
1	学校施設等の老朽化対策や教育環境の計画的整備の進捗状況について	学校安全課
2	主な工事（130万円以上）の執行内容	
3	建築物（天井、床等）及び設備（機械、電気）の工種ごとの整備	
4	防水改修の管理	
5	外壁改修の管理	
6	便器洋式化の進捗状況	
7	空調設備（エアコン）の設置状況	
8	芝生化の進捗状況	
9	教育ネットワークシステムの進捗状況	
10	創・蓄・省エネルギーの進捗状況	
11	焼却炉の撤去・処分の進捗状況	
12	余裕教室の活用状況	

令和元年11月1日

学校施設等の老朽化対策や教育環境の 計画的整備の進捗状況について

小田原市学校施設整備基本方針

1 策定の背景と目的（P. 1）

平成 16 年 3 月に「小田原市小中学校校舎リニューアル整備計画」を策定し、モデル校として白山中学校、早川小学校、千代小学校で整備を行ってきた。

しかし、整備計画策定後 10 年が経過し、学校施設はもとより、給食調理場や学校給食センターなどの施設も老朽化が進み、子どもたちを取り巻く教育環境に支障が出ていること、また、教育内容や使い勝手の変化に伴い、内部の改修等の必要性が生じていることから、平成 25 年 3 月に策定された「小田原市学校教育振興基本計画」を基に整備方針を見直すことになり、平成 26 年 2 月に「小田原市学校施設整備基本方針」を策定した。この方針に基づき、学校施設に共同調理場や学校給食センターを含めて老朽化対策及び教育環境の計画的な整備を行うこととした。

2 基本方針

(1) 基本的な考え方（P. 7～9）

- ア 安全で快適な教育環境の整備
- イ 学校 ICT 化の推進
- ウ 災害対策の強化

(注) 資料 1～12 の主な工事および維持修繕料の執行状況において、該当するものが無い場合、どちらか一方の記載となっている。
また、年度別においても、その年度に該当するものが無い場合は、記載を省略している。

(2) 方向性（P. 9）

- ア 「整備方針」の見直しに伴い、リニューアルに特化せず、短期計画で緊急度の高い修繕を行い、中期から長期に及ぶ計画として、施設の長寿命化、機能向上、更に建替えに亘る計画とする。

(3) 各計画（P. 10～11）

ア 短期計画（平成 26 年度～平成 28 年度）

- (ア) 危険性のある部分の速やかな改善を最優先課題とした緊急度の高い修繕
- (イ) 子どもたちが安心して学べる教育環境の整備と安全性の確保
- (ウ) 学校からの工事要望や保守点検結果からの要修繕箇所の修繕

イ 中期計画（平成 29 年度～平成 34 年度）

- （ア）施設や設備の点検結果等による状況の把握に基づく計画的な修繕・更新
- （イ）ゆとりと潤いのある教育環境の整備
- （ウ）地域内の重要な拠点となる施設整備

ウ 長期計画（平成 35 年度以降）

- （ア）長寿命化改修または建替えを検討

●平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2】

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	15 件	147,900,654
平成 28 年度	28 件	463,489,940
平成 29 年度	42 件	818,615,100
平成 30 年度	29 件	2,473,092,540

●平成 27 年度～平成 30 年度の維持修繕料の執行状況（給食関係含む）

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	201 件	21,632,438
平成 28 年度	432 件	55,373,162
平成 29 年度	428 件	52,136,570
平成 30 年度	557 件	76,596,078

●長期計画

学校施設の長寿命化や建替えを含む個別施設計画については、平成 29 年 6 月の厚生文教常任委員会で報告しました「学校施設整備」の中で、平成 30 年 3 月に策定された小田原市公共施設再編基本計画と整合を図りながら策定することとしたため、文部科学省が求める期限 2020 年度末（令和 3 年 3 月まで）までに策定いたします。

3 整備の方向性（P. 13～21）

（1）建築物及び付属施設等の整備（P. 13～14）

ア 校舎・園舎（P. 13）

雨漏りにより授業に支障をきたす防水改修を最優先とし、外壁剥離等の改修による安全対策を行う。 資料 1 3（2）ア、イで説明

イ 屋内運動場（P. 13）

非構造部材である吊り天井においては、落下した場合の危険性も高いことから、落下防止対策を早期に推進していく。 資料1 3（2）キで説明

ウ プール（水槽、歩廊、ろ過機）（P. 13）

腐食に対する定期的なプールの水槽の再塗装や歩廊の改修、また、循環ろ過装置の改修を行う。

●平成27年度～平成30年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成27年度	10件	1,099,218
平成28年度	29件	5,183,813
平成29年度	27件	4,147,092
平成30年度	26件	7,462,476

エ 共同調理場・学校給食センター（P. 14）

老朽化の激しい床、天井、壁の修繕、給湯器、冷蔵設備、ガス・水道配管などの設備の整備を優先して行う。

また、老朽化が激しい学校給食センターにおいては、管轄の小学校を親子調理方式が行える施設に改修するか、別の場所に建替えるなど見直しを行う。

●平成27年度～平成30年度の子な工事の執行状況（130万円以上）【資料2参照】

年 度	件 数	契約金額の合計	備 考
平成28年度	1件	11,284,920	屋上防水

●平成27年度～平成30年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成27年度	30件	2,457,929
平成28年度	22件	1,486,264
平成29年度	25件	2,132,008
平成30年度	55件	2,610,391

- 老朽化の著しい学校給食センターについては、令和元年8月に小田原市学校給食センター整備基本構想を策定し、令和6年9月の稼働を目指し、建替え事業を推進していく。

オ 付属施設及び工作物（P. 14）

吹き抜けの渡り廊下や簡易な小規模構造物、防球ネットや鉄棒などの建物以外の工作物は、その対象となるものが多岐に渡るため、児童生徒の安全確保を優先した整備を行っていく。

●平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計	備 考
平成 27 年度	4 件	80,334,828	受水槽等、太陽光
平成 29 年度	6 件	108,387,660	受水槽等
平成 30 年度	4 件	70,623,360	体育倉庫、フェンス、 ブロック塀（H30～31 継続費含む）

●平成 27 年度～平成 30 年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	20 件	4,642,920
平成 28 年度	79 件	10,611,378
平成 29 年度	58 件	7,161,073
平成 30 年度	91 件	16,583,332

（2）建築物（天井、床等）及び設備（機械、電気）の工種ごとの整備（P. 14～17）

ア 屋上等の防水改修（P. 14）

老朽化はもとより、つなぎ目が雨漏りの原因となっている。このことから、棟単位等、一体的な施工範囲を基本に改修を進める。20 年を目途に計画的に改修していく。

●【資料 3】 1. 屋上等の防水改修の進捗状況を参照

●【資料 4】 防水改修の管理を参照

イ 外壁改修（P. 15）

校舎の老朽化に伴う仕上げ材のひび割れ、浮き、剥離については放置すると剥落による危険があり、雨水等の侵入によりコンクリート中の鉄筋の腐食を早める原因にもなることから、計画的な改修を行う。

- 【資料3】 2. 外壁改修の進捗状況を参照
- 【資料5】 外壁改修の管理を参照

ウ 内装改修（P. 15）

防水工事の改修とも歩調を合わせつつ、計画的な整備、修繕をしていく。

- 【資料3】 3. 内装改修の進捗状況を参照

エ トイレ改修（P. 15）

床面の乾式化や壁等の内装改修、便器の洋式化、配管改修、ブースの交換などが挙げられ、節電、節水、耐久性、バリアフリー化を考慮した環境整備を計画的に行う。

- 【資料3】 4. トイレ改修の進捗状況を参照
- 【資料6】 便器洋式化の進捗状況を参照

オ 機械設備（P. 16）

給排水衛生設備や空調設備、ガス設備等があり、これら機械設備の故障は学校施設の安全面や運営に直結していることから、老朽化対策や機能向上の整備を計画的に行っていく。

- 【資料3】 5. 機械設備の進捗状況を参照
- 【資料7】 空調設備（エアコン）の設置状況を参照

カ 電気設備（P. 16）

電気設備の故障は、機械設備と同様に学校施設の安全面や運営に直結していることから、老朽化対策や機能向上の整備を計画的に行っていく。なお、更新時期を大幅に超えてしまっている電気設備については、機能低下による事故や停電などの危険性が生じてくるため、点検結果を参考に整備を行っていく。

- 【資料3】 6. 電気設備の進捗状況を参照

キ 非構造部材の耐震化（P. 16～17）

耐震化は平成21年度に全て完了しているのに対し、非構造部材の耐震化は窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼付等を除いて、ほとんど進んでいない。東日本大震災においては学校施設内の天井材や照明器具などの非構造部材の被害の事例も多数あることから、早急な対策をとることが必要となっている。

- 【資料3】 7. 非構造部材の耐震化の進捗状況を参照

（3）校庭（園庭）（P. 17～18）

ア 芝生化（P. 17）

校庭・園庭の芝生化は、児童生徒の運動における安全性の確保や体力向上、また、砂塵防止や気温上昇抑止効果が期待できる。平成21年度から芝生化を開始し、下府中小学校、新玉小学校、東富水幼稚園、酒匂幼稚園に導入してきた。今後は幼稚園への優先的な導入を予定している。

- 【資料8】 芝生化の進捗状況を参照
- 【今後】 管理面の課題があり、実施部位や方法を検討中である。

イ 樹木剪定（P. 18）

樹木管理のため、樹木台帳を作成することでその把握に努め、計画的、また、適切な管理を遂行していく。

●平成 27 年度～平成 30 年度の執行状況

年 度	小学校		中学校	
	件 数	執行額	件 数	執行額
平成 27 年度	17 件	2,821,162	9 件	1,807,520
平成 28 年度	21 件	3,636,756	16 件	2,202,768
平成 29 年度	26 件	3,243,922	20 件	2,977,224
平成 30 年度	38 件	5,168,374	23 件	3,542,274

●平成 31 年度からの 5 か年計画で、学校と相談しながら、8 m 以上の樹木について剪定・伐採を実施していく。

（4）教育ネットワークシステム（P. 18）

回線の高速化、校務用パソコンの増設、校務支援システムの導入、自宅利用環境の整備、イントラネットの拡張、ホームページ更新システム及び緊急情報発信システムの導入、保守管理体制の一元化を柱として新システムへの更新を進めている。

●【資料 9】教育ネットワークシステムの進捗状況を参照

●平成 30 年度 11 月より校務支援システムを含む新システム稼働

●児童生徒用のタブレット PC や ICT 教育環境の整備を進めていく。

また、ICT 教育を推進するため、ICT 支援員などの人的支援も検討する。

（5）環境整備（P. 19～20）

ア 創・蓄・省エネルギー（P. 19）

環境問題は全世界において共通の緊急的課題である。太陽光発電（創）→蓄電（蓄）→効率的に使用（省）できるようなシステムの構築を図るため、自然エネルギーを活用した太陽光発電の導入を屋上防水と併せて検討する。

●【資料 10】創・蓄・省エネルギーの進捗状況を参照

イ 内装の木質化（P. 19）

暖かな雰囲気の中で、ゆとりある学習空間と環境を提供するために、地場産材を使用した内装の木質化について、推進していく。

●小学校（2校）

業 務 名	契約金額	実施年度
小田原市立東富水小学校内装木質化製作設置等業務委託	28,080,000 円	平成 30 年度実施
小田原市立酒匂小学校内装木質化製作設置等業務委託	28,080,000 円	平成 31 年度実施

※材料支給のため、材料の金額は契約金額には含まれていません。

●令和 2 年度も対象校を選定し、実施予定である。

ウ バリアフリー化（P. 19）

利用頻度の高い校舎 1 階部分や普通教室、トイレ、地域コミュニティ施設等を中心に、段差解消、階段の手摺設置等の安全性を重視した整備を進めていく。

- トイレ全面改修の実施時にみんなのトイレ以外のトイレを設置、併せて、手摺の整備などを実施している。なお、児童生徒の必要性に応じて段差解消や階段の手摺の整備を行っている。

エ 焼却炉撤去（P. 20）

ダイオキシン類などの排出に対して安全性が確認できない焼却炉について使用を中止した。それ以降は屋外に放置された状態にあるため、経年劣化等で破損や腐食等が進行しており、計画的に撤去していく。

●【資料 11】 焼却炉の撤去・処分の進捗状況

- 撤去処分校（小学校 1 校） 残存校（小学校 11 校、中学校 8 校）

オ PCB使用機器廃棄（P. 20）

PCB廃棄については処理期限が平成28年7月までとなっているが、平成24年12月のPCB特措法施行令の一部改正により平成39年3月31日に変更された。ただし、その処理については依然として未定となっており、保管にあたっては、最善の管理体制を確保していく。

- （平成30年度）高濃度PCB含有機器の処分を実施
- （令和元年度）低濃度PCB含有およびPCB含有が疑われる機器の処分を実施

カ アスベスト対策（P. 20）

平成18年度に除去工事、囲い込み工事を実施した。今後は、囲い込みをした施設のアスベスト及び非飛散性のアスベストについて、法令等と照らし合わせながら処理後の維持保全に留意していく。

- 囲い込み工事を実施した箇所について、目視による安全確認を定期的に行っている。

（6）その他（P. 20～21）

ア 余裕教室（P. 20）

児童数の変化に伴い、余裕教室についても増減が予想される。余裕教室がある場合は、「防災備蓄倉庫」、「地域開放プラザ」、「放課後児童クラブ」として、用途制限の法令等に反しない範囲で活用を図っていく。

- 【資料12】余裕教室の活用状況を参照
- 放課後児童クラブ（片浦小学校を除く、市立小学校24校 46部屋）
※片浦小学校は、こども教室がその役割を果たしている。

イ 避難所としての整備（P. 21）

小学校の屋内運動場の便器の洋式化については、男女各1か所ずつではあるがすでに整備を完了した。今後は非構造部材の耐震化や老朽化対策などについて順次計画的に整備していく。

●資料1 3(2)ア、イ、キで説明

【屋内運動場の便器の洋式化は、資料6参照】

ウ 武道場の整備（P. 21）

平成24年度より学習指導要領の改訂に伴い、中学校の武道が必修化されたが、施設の現状として、武道場を整備しているのは2校のみである。その他の学校では、校舎や屋内運動場において応急的な対応をしていることから、今後は各中学校への武道場の整備を検討していく。

- 平成24年度の学習指導要領の改訂に伴い、中学校の武道が必修化されたが、武道場を整備しているのは2校のみの状態であった。
その他の学校は、屋内運動場や校舎で応急的に対応している状況である。
現況の敷地や施設の状況では整備することは難しいため、今後、校舎や屋内運動場の建替える際に、武道場の整備について検討する。

主な工事（130万円以上）の執行内容

資料2

平成27年度

項番	件名	契約金額(円)
1	小田原市立前羽小学校東校舎屋上防水改修工事	10,029,096
2	小田原市立千代中学校西校舎屋上防水改修工事	8,148,276
3	小田原市立泉中学校屋内運動場屋根防水改修工事	15,912,612
4	小田原市立報徳小学校給食棟屋上防水工事	4,914,432
5	小田原市立矢作幼稚園園舎2階テラス防水改修工事	2,354,670
6	小田原市立城山中学校南校舎黒板改修工事	5,106,240
7	小田原市立片浦小学校受水槽等改修工事	10,994,292
8	小田原市立富士見小学校受水槽等改修工事	20,258,424
9	小田原市立新玉小学校受水槽等改修工事	13,312,512
10	小田原市立片浦小学校太陽光発電設備等設置工事	35,769,600
11	小田原市立千代中学校消火栓配管改修工事	5,132,160
12	小田原市立矢作小学校小荷物専用昇降機改修工事	3,758,400
13	小田原市立千代小学校ほか1校高圧交流負荷開閉装置改修工事	3,186,000
14	小田原市立橘中学校ほか1校ガス漏れ警報装置ほか改修工事	3,402,000
15	小田原市立片浦小学校ほか3校ガス漏れ警報装置ほか改修工事	5,621,940
	合計	147,900,654

平成28年度

項番	件名	契約金額(円)
1	小田原市立下府中小学校東校舎外壁等改修工事	43,827,480
2	小田原市立城南中学校校舎外壁等改修工事	47,715,480
3	小田原市立橘中学校西校舎南側・東側外壁等改修工事	37,305,360
4	小田原市立下中小学校西校舎屋上防水改修工事	14,511,960
5	小田原市立桜井小学校屋内運動場屋根防水改修工事	19,896,840
6	小田原市立白山中学校屋内運動場屋根防水改修工事	19,644,120
7	小田原市学校給食センター屋上防水改修工事	11,284,920
8	小田原市立前羽幼稚園園舎南側2階テラス防水改修工事	2,138,400
9	小田原市立大窪小学校普通教室等床改修工事	19,955,160
10	小田原市立曾我小学校東側トイレ改修工事	19,469,160
11	小田原市立曾我小学校東側トイレ改修に伴う機械設備工事	18,770,400
12	小田原市立千代中学校東側トイレ改修工事	25,670,520
13	小田原市立千代中学校東側トイレ改修に伴う機械設備工事	25,728,840
14	小田原市立橘中学校西側トイレ改修工事	19,323,360
15	小田原市立橘中学校西側トイレ改修に伴う機械設備工事	16,475,400
16	小田原市立富士見小学校校舎東側トイレ洋式化工事	15,931,080
17	小田原市立国府津小学校北校舎トイレ洋式化工事	13,132,800
18	小田原市立城山中学校中・南校舎トイレ洋式化工事	24,037,560
19	小田原市立城北中学校南校舎トイレ洋式化工事	25,758,000
20	小田原市立下中小学校、豊川小学校パソコン教室空調設備設置工事	4,212,000
21	小田原市立下中小学校、豊川小学校パソコン教室空調設備設置に伴う電気設備工事	3,630,800
22	小田原市立矢作幼稚園保育室等空調設備設置工事	6,881,760
23	小田原市立矢作幼稚園保育室等空調設備設置に伴う電気設備工事	3,769,200
24	小田原市立報徳幼稚園、東富水幼稚園保育室等空調設備設置工事	10,681,200
25	小田原市立報徳幼稚園、東富水幼稚園保育室等空調設備設置に伴う電気設備工事	2,689,740
26	小田原市立報徳小学校小荷物専用昇降機改修工事	5,270,400
27	小田原市立三の丸小学校高圧交流負荷開閉装置交換工事	2,916,000
28	小田原市立大窪小学校高圧交流負荷開閉装置交換工事	2,862,000
	合計	463,489,940

平成29年度

項番	件名	契約金額(円)
1	小田原市立足柄小学校北校舎南側外壁等改修工事	34,146,360
2	小田原市立豊川小学校東校舎外壁等改修工事	72,161,280
3	小田原市立橘中学校西校舎北側・西側外壁等改修工事	37,256,760
4	小田原市立曾我小学校屋上防水改修工事	20,664,720
5	小田原市立富水小学校給食棟及び機械室屋上防水改修工事	8,057,880
6	小田原市立桜井小学校給食棟屋上防水改修工事	4,218,480
7	小田原市立芦子小学校屋内運動場屋根改修工事	19,393,560
8	小田原市立白山中学校本校舎屋上防水改修工事	11,586,240
9	小田原市立白鷗中学校木工室・金工室屋上防水改修工事	5,482,080
10	小田原市立久野小学校東側トイレ改修工事	26,807,760
11	小田原市立久野小学校東側トイレ改修に伴う機械設備工事	19,313,640
12	小田原市立久野小学校東側トイレ改修に伴う電気設備工事	5,324,400
13	小田原市立報徳小学校校舎東側トイレ改修工事	25,194,240
14	小田原市立報徳小学校校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事	19,984,320
15	小田原市立報徳小学校校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事	5,151,600
16	小田原市立鴨宮中学校中校舎トイレ改修工事	22,424,040
17	小田原市立鴨宮中学校中校舎トイレ改修に伴う機械設備工事	18,574,920
18	小田原市立鴨宮中学校中校舎トイレ改修に伴う電気設備工事	4,524,120
19	小田原市立片浦小学校トイレ洋式化工事	7,037,280
20	小田原市立大窪、早川小学校トイレ洋式化工事	24,727,680
21	小田原市立下中、前羽小学校トイレ洋式化工事	24,183,360
22	小田原市立富水、久野小学校トイレ洋式化工事	28,333,800
23	小田原市立足柄、芦子小学校トイレ洋式化工事	28,839,240
24	小田原市立豊川、下府中小学校トイレ洋式化工事	38,316,240
25	小田原市立城南中学校トイレ洋式化工事	15,979,680
26	小田原市立鴨宮、酒匂中学校トイレ洋式化工事	35,701,560
27	小田原市立酒匂幼稚園保育室空調設備設置工事	4,796,280
28	小田原市立酒匂幼稚園保育室空調設備設置工事に伴う電気工事	2,754,000
29	小田原市立矢作小学校受水槽等改修工事	27,041,040
30	小田原市立酒匂小学校受水槽等改修工事	23,065,560
31	小田原市立山王小学校受水槽等改修工事	8,718,840
32	小田原市立前羽小学校受水槽等改修工事	17,019,720
33	小田原市立城南中学校受水槽等改修工事	9,263,100
34	小田原市立泉中学校受水槽等改修工事	23,279,400
35	小田原市立東富水小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	9,180,000
36	小田原市立山王小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	11,016,000
37	小田原市立国府津小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	10,808,640
38	小田原市立城山中学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	17,816,760
39	小田原市立矢作小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	12,917,880
40	小田原市立芦子小学校ほか3校ガス管改修工事	8,661,600
41	小田原市立富士見小学校グラウンド改修工事	44,800,560
42	小田原市立片浦小学校グラウンド改修工事	24,090,480
	合計	818,615,100

平成30年度

項番	件名	契約金額(円)
1	小田原市立芦子小学校屋内運動場外壁等改修工事	22,919,760
2	小田原市立山王小学校屋内運動場外壁等改修工事	48,862,440
3	小田原市立鴨宮中学校中館北館東側スラブ改修工事	4,407,480
4	小田原市立桜井小学校南校舎屋上防水改修工事	17,097,480
5	小田原市立富水小学校中校舎屋上防水改修工事	8,738,280
6	小田原市立酒匂中学校本校舎東側屋上防水改修等工事	7,455,240
7	小田原市立早川小学校体育倉庫建替え工事	9,126,000
8	小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修工事	27,410,400
9	小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修に伴う機械設備工事	20,188,440
10	小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修に伴う電気設備工事	5,587,920
11	小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修工事	24,659,640
12	小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事	19,537,200
13	小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事	4,452,840
14	小田原市立芦子小学校東側トイレ改修工事	21,413,160
15	小田原市立芦子小学校東側トイレ改修に伴う機械設備工事	14,871,600
16	小田原市立芦子小学校東側トイレ改修に伴う電気設備工事	4,862,160
17	小田原市立町田、山王トイレ洋式化工事	35,341,920
18	小田原市立三の丸、新玉小学校トイレ洋式化工事	26,253,720
19	小田原市立白鷗、白山中学校トイレ洋式化工事	16,514,280
20	小田原市立下曾我小、泉中学校トイレ洋式化工事	35,526,600
21	小田原市立酒匂小学校パソコン教室他空調設備設置工事	14,861,880
22	小田原市立報徳小学校パソコン教室他空調設備設置工事	11,984,760
23	小田原市立久野小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	9,846,360
24	小田原市立酒匂小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	9,661,680
25	小田原市立曾我小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事	9,982,440
26	小田原市立新玉、桜井小学校フェンス新設工事	8,242,560
27	小田原市立小・中学校及び幼稚園ブロック塀解体工事	36,659,520
28	※ 小田原市立小中学校普通教室等空調設備設置工事	1,980,031,500
29	※ 小田原市立酒匂中学校、酒匂幼稚園フェンス新設工事	16,595,280
	合計	2,473,092,540

※・・・平成30年度～平成31年度 継続工事

建築物（天井、床等）及び設備（機械、電気）の工種ごとの整備

1. 屋上等の防水改修の進捗状況

- 平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計	備 考
平成 27 年度	5 件	41,359,086	屋内運動場 1 件含む
平成 28 年度	5 件	67,476,240	屋内運動場 2 件含む
平成 29 年度	6 件	69,402,960	屋内運動場屋根改修含む
平成 30 年度	3 件	33,291,000	

- 平成 27 年度～平成 30 年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	27 件	3,436,452
平成 28 年度	49 件	7,031,610
平成 29 年度	41 件	5,095,278
平成 30 年度	50 件	6,622,814

2. 外壁改修の進捗状況

- 平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計	備 考
平成 28 年度	3 件	128,848,320	
平成 29 年度	3 件	143,564,400	
平成 30 年度	2 件	71,782,200	屋内運動場 2 件含む

- 平成 27 年度～平成 30 年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	7 件	869,940
平成 28 年度	7 件	1,325,160
平成 29 年度	6 件	600,480
平成 30 年度	12 件	1,013,472

3. 内装改修の進捗状況

- 平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計	備 考
平成 27 年度	1 件	5,106,240	黒板
平成 28 年度	1 件	19,955,160	床
平成 30 年度	1 件	4,407,480	床

- 平成 27 年度～平成 30 年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	44 件	3,625,980
平成 28 年度	79 件	12,857,732
平成 29 年度	66 件	8,384,172
平成 30 年度	67 件	7,693,004

4. トイレ改修の進捗状況

- 平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 28 年度	10 件	204,297,120
平成 29 年度	17 件	350,417,880
平成 30 年度	13 件	256,619,880

5. 機械設備の進捗状況

- 平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計	備 考
平成 27 年度	2 件	8,890,560	小荷物専用昇降機、消火栓配管
平成 28 年度	4 件	27,045,360	小荷物専用昇降機、空調設備
平成 29 年度	2 件	13,457,880	空調設備、ガス配管
平成 30 年度	3 件	2,006,878,140	空調設備（H30～31 継続含む）

- 平成 27 年度～平成 30 年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	78 件	7,412,561
平成 28 年度	128 件	13,740,033
平成 29 年度	131 件	15,309,880
平成 30 年度	203 件	32,217,281

6. 電気設備の進捗状況

- 平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計	備 考
平成 27 年度	3 件	12,209,940	高圧交流開閉器、ガス漏れ警報
平成 28 年度	5 件	15,867,740	高圧交流開閉器、空調電源
平成 29 年度	1 件	2,754,000	空調電源

- 平成 27 年度～平成 30 年度の維持修繕料の執行状況

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 27 年度	41 件	5,725,361
平成 28 年度	114 件	10,823,072
平成 29 年度	157 件	17,825,615
平成 30 年度	159 件	13,608,461

7. 非構造部材の耐震化の進捗状況

- 平成 27 年度～平成 30 年度の主な工事の執行状況（130 万円以上）【資料 2 参照】

年 度	件 数	契約金額の合計
平成 29 年度	5 件	61,739,280
平成 30 年度	3 件	29,490,480

防水改修の管理

(令和元年8月末時点)

建物名称	用途	棟No	建築年月	防水改修
1 三の丸小	校舎	1	H07.12	
	校舎	2	H07.12	
	屋内運動場	3	H07.12	
2 新玉小	校舎	1	S40.03	◎
	校舎	2	S43.02	◎
	屋内運動場	3	S58.03	
3 足柄小	校舎	1	S47.12	
	校舎	2	S50.03	◎
	校舎	3	S51.03	
	屋内運動場	4	H01.02	◎
4 芦子小	校舎	1	S44.03	
	校舎	2	S54.03	
	校舎	3	S55.11	
	校舎	4	S55.11	
	校舎	5	S43.03	◎
	屋内運動場	6	S46.03	◎
5 大窪小	校舎	1	H06.03	○一部
	校舎	2	H06.03	○一部
	校舎	3	H06.03	
	渡り廊下	4	H06.04	
	屋内運動場	5	H06.03	◎
6 早川小	校舎	1	S39.03	◎
	校舎	2	S55.03	
	屋内運動場	3	S45.03	○屋根塗装
7 山王小	校舎	1	S45.03	◎
	屋内運動場	2	S48.03	
8 久野小	校舎	1	S49.03	R1 予定
	屋内運動場	2	S54.01	○屋根塗装
9 富水小	校舎	1	S41.03	◎
	校舎	2	S54.03	
	校舎	3	S55.04	
	校舎	4	S60.03	
	校舎	5	S60.12	◎
	屋内運動場	6	H21.03	
10 町田小	校舎	1	S42.01	○北側
	校舎	2	S55.08	◎
	校舎	3	S58.12	◎
	屋内運動場	4	H26.03	
11 下府中小	校舎	1	S53.12	◎
	校舎	2	S53.12	
	校舎	3	S53.12	
	屋内運動場	4	S55.02	○屋根塗装
12 桜井小	校舎	1	S42.02	R1 予定
	校舎	2	S49.03	◎
	校舎	3	S52.03	
	屋内運動場	4	S53.12	◎
13 千代小	校舎	1	S45.03	◎
	校舎	2	S47.03	◎
	校舎	3	H23.3	
	屋内運動場	4	S57.02	
14 下曽我小	校舎	1	H01.07	
	校舎	2	H01.07	
	屋内運動場	3	S46.03	○屋根塗装
15 国府津小	校舎	1	S44.12	○西側
	校舎	2	S48.03	
	校舎	3	S50.03	◎
	校舎	4	S50.03	◎
	校舎	5	S50.03	◎
	校舎	6	S63.03	
	屋内運動場	7	S50.12	○屋根塗装
16 酒匂小	校舎	1	S48.02	◎
	校舎	2	S50.03	◎
	校舎	3	S50.03	○南側
	屋内運動場	4	S52.01	

建物名称	用途	棟No	建築年月	防水改修
17 片浦小	校舎	1	S57.06	
	屋内運動場	2	S59.02	◎
18 曽我小	校舎	1	S50.03	◎
	屋内運動場	2	S55.03	
19 東富水小	校舎	1	S45.03	◎
	校舎	2	S46.03	
	屋内運動場	3	S48.02	
20 前羽小	校舎	1	S61.08	R1 予定
	校舎	2	S63.03	◎
	屋内運動場	3	S46.02	○屋根塗装
21 下中小	校舎	1	S57.03	○西側
	校舎	2	S58.12	◎
	屋内運動場	3	S46.02	◎
22 矢作小	校舎	1	S48.02	
	校舎	2	S49.03	
	校舎	3	S50.03	◎
	校舎	4	S50.03	◎
	屋内運動場	5	S50.12	◎
23 報徳小	校舎	1	S52.03	○給食棟除
	校舎	2	S53.03	◎
	校舎	3	H03.03	◎
	屋内運動場	4	S53.03	○屋根塗装
24 豊川小	校舎	1	S58.02	
	校舎	2	S58.02	
	屋内運動場	3	S59.02	○屋根塗装
25 富士見小	校舎	1	S59.12	◎
	校舎	2	S59.12	
	校舎	3	S59.12	
	屋内運動場	4	S61.03	

建物名称	用途	棟No	建築年月	防水改修
26 城山中	校舎	1	S46.03	
	校舎	2	S51.03	
	校舎	3	S51.03	
	校舎	4	S63.03	
	渡り廊下	5	S63.03	
	渡り廊下	6	S63.03	
	渡り廊下	7	H03.02	
	屋内運動場	8	H03.02	
27 白鷗中	校舎	1	S35.09	◎
	校舎	2	S61.03	◎
	屋内運動場	3	S48.02	
28 白山中	校舎	1	S31.09	○西側
	校舎	2	S42.03	◎
	校舎	3	S53.03	R1予定
	校舎	4	S55.03	R1予定
	校舎	5	S58.03	R1予定
	渡り廊下	6	S58.03	◎
	渡り廊下	7	S55.03	
	渡り廊下	8	S58.03	
	屋内運動場	9	S47.03	◎
29 城南中	校舎	1	S37.10	◎
	校舎	2	S51.05	◎
	屋内運動場	3	S41.03	
30 鴨宮中	校舎	1	S36.02	◎
	校舎	2	S45.03	◎
	校舎	3	S46.03	◎
	校舎	4	S55.03	◎
	校舎	5	S59.02	◎
	渡り廊下	6	S46.03	
	屋内運動場	7	S42.03	◎
31 千代中	校舎	1	S54.03	○一部
	校舎	2	S55.03	○一部
	校舎	3	S62.03	
	校舎	4	S56.03	◎
	屋内運動場	5	S39.03	◎
32 国府津中	校舎	1	S55.12	◎
	校舎	2	S58.08	◎
	屋内運動場	3	S40.03	◎
33 酒匂中	校舎	1	S57.12	◎
	校舎	2	S59.09	◎
	校舎	3	S63.03	◎
	渡り廊下	4	S59.09	◎
	屋内運動場	5	S44.03	
34 泉中	校舎	1	S42.03	
	校舎	2	S42.12	◎
	校舎	3	S61.03	R1予定
	渡り廊下	4	S42.12	
	屋内運動場	5	S46.03	◎
35 橘中	校舎	1	S42.02	
	校舎	2	S59.11	
	渡り廊下	3	S59.11	
	屋内運動場	4	S44.03	○屋根塗装
36 城北中	校舎	1	S50.03	◎
	校舎	2	S51.03	◎
	校舎	3	S53.03	◎
	渡り廊下	4	S53.03	
	屋内運動場	5	S50.03	○玄関

建物名称	用途	棟No	建築年月	防水改修
37 酒匂園	園舎	1	S48.02	○北側
38 東富水園	園舎	1	S46.03	○一部
39 前羽園	園舎	1	S47.03	◎
40 下中園	園舎	1	S53.03	◎
41 矢作園	園舎	1	S49.03	◎
42 報徳園	園舎	1	S53.05	

外壁改修の管理

資料5

(令和元年8月末時点)

建物名称	用途	棟No	建築年月	外壁改修
1 三の丸小	校舎	1	H07.12	
	校舎	2	H07.12	
	屋内運動場	3	H07.12	
2 新玉小	校舎	1	S40.03	◎
	校舎	2	S43.02	○南側
	屋内運動場	3	S58.03	
3 足柄小	校舎	1	S47.12	◎
	校舎	2	S50.03	◎
	校舎	3	S51.03	
	屋内運動場	4	H01.02	◎
4 芦子小	校舎	1	S44.03	○東側
	校舎	2	S54.03	
	校舎	3	S55.11	
	校舎	4	S55.11	
	校舎	5	S43.03	◎
	屋内運動場	6	S46.03	◎
5 大窪小	校舎	1	H06.03	
	校舎	2	H06.03	
	校舎	3	H06.03	
	渡り廊下	4	H06.04	
	屋内運動場	5	H06.03	
6 早川小	校舎	1	S39.03	○東側除
	校舎	2	S55.03	
	屋内運動場	3	S45.03	
7 山王小	校舎	1	S45.03	◎
	屋内運動場	2	S48.03	◎
8 久野小	校舎	1	S49.03	◎
	屋内運動場	2	S54.01	
9 富水小	校舎	1	S41.03	◎
	校舎	2	S54.03	
	校舎	3	S55.04	
	校舎	4	S60.03	
	校舎	5	S60.12	
	屋内運動場	6	H21.03	
10 町田小	校舎	1	S42.01	
	校舎	2	S55.08	
	校舎	3	S58.12	
	屋内運動場	4	H26.03	
11 下府中小	校舎	1	S53.12	
	校舎	2	S53.12	
	校舎	3	S53.12	◎
	屋内運動場	4	S55.02	
12 桜井小	校舎	1	S42.02	◎
	校舎	2	S49.03	◎
	校舎	3	S52.03	◎
	屋内運動場	4	S53.12	
13 千代小	校舎	1	S45.03	◎
	校舎	2	S47.03	◎
	校舎	3	H23.3	
	屋内運動場	4	S57.02	
14 下曽我小	校舎	1	H01.07	
	校舎	2	H01.07	
	屋内運動場	3	S46.03	◎
15 国府津小	校舎	1	S44.12	○西側
	校舎	2	S48.03	◎
	校舎	3	S50.03	
	校舎	4	S50.03	
	校舎	5	S50.03	
	校舎	6	S63.03	
	屋内運動場	7	S50.12	
16 酒匂小	校舎	1	S48.02	○西側
	校舎	2	S50.03	◎
	校舎	3	S50.03	◎
	屋内運動場	4	S52.01	

建物名称	用途	棟No	建築年月	外壁改修
17 片浦小	校舎	1	S57.06	
	屋内運動場	2	S59.02	
18 曽我小	校舎	1	S50.03	◎
	屋内運動場	2	S55.03	
19 東富水小	校舎	1	S45.03	◎
	校舎	2	S46.03	◎
	屋内運動場	3	S48.02	◎
20 前羽小	校舎	1	S61.08	
	校舎	2	S63.03	
	屋内運動場	3	S46.02	
21 下中小	校舎	1	S57.03	
	校舎	2	S58.12	
	屋内運動場	3	S46.02	○一部
22 矢作小	校舎	1	S48.02	
	校舎	2	S49.03	
	校舎	3	S50.03	○南側
	校舎	4	S50.03	◎
	屋内運動場	5	S50.12	
23 報徳小	校舎	1	S52.03	◎
	校舎	2	S53.03	◎
	校舎	3	H03.03	
	屋内運動場	4	S53.03	
24 豊川小	校舎	1	S58.02	◎
	校舎	2	S58.02	◎
	屋内運動場	3	S59.02	
25 富士見小	校舎	1	S59.12	
	校舎	2	S59.12	
	校舎	3	S59.12	
	屋内運動場	4	S61.03	

建物名称	用途	棟No	建築年月	外壁改修
26 城山中	校舎	1	S46.03	◎
	校舎	2	S51.03	◎
	校舎	3	S51.03	
	校舎	4	S63.03	
	渡り廊下	5	S63.03	
	渡り廊下	6	S63.03	
	渡り廊下	7	H03.02	
	屋内運動場	8	H03.02	
27 白鷗中	校舎	1	S35.09	◎
	校舎	2	S61.03	◎
	屋内運動場	3	S48.02	
28 白山中	校舎	1	S31.09	◎
	校舎	2	S42.03	
	校舎	3	S53.03	◎
	校舎	4	S55.03	◎
	校舎	5	S58.03	◎
	渡り廊下	6	S58.03	
	渡り廊下	7	S55.03	
	渡り廊下	8	S58.03	
	屋内運動場	9	S47.03	
29 城南中	校舎	1	S37.10	
	校舎	2	S51.05	
	屋内運動場	3	S41.03	
30 鴨宮中	校舎	1	S36.02	◎
	校舎	2	S45.03	◎
	校舎	3	S46.03	◎
	校舎	4	S55.03	○北・西側
	校舎	5	S59.02	
	渡り廊下	6	S46.03	
	屋内運動場	7	S42.03	
31 千代中	校舎	1	S54.03	◎
	校舎	2	S55.03	
	校舎	3	S62.03	
	校舎	4	S56.03	
	屋内運動場	5	S39.03	
32 国府津中	校舎	1	S55.12	
	校舎	2	S58.08	
	屋内運動場	3	S40.03	○一部
33 酒匂中	校舎	1	S57.12	
	校舎	2	S59.09	
	校舎	3	S63.03	○一部
	渡り廊下	4	S59.09	
	屋内運動場	5	S44.03	
34 泉中	校舎	1	S42.03	◎
	校舎	2	S42.12	◎
	校舎	3	S61.03	◎
	渡り廊下	4	S42.12	
	屋内運動場	5	S46.03	
35 橘中	校舎	1	S42.02	◎
	校舎	2	S59.11	◎
	渡り廊下	3	S59.11	
	屋内運動場	4	S44.03	
36 城北中	校舎	1	S50.03	◎
	校舎	2	S51.03	◎
	校舎	3	S53.03	○北側除
	渡り廊下	4	S53.03	◎
	屋内運動場	5	S50.03	

建物名称	用途	棟No	建築年月	外壁改修
37 酒匂園	園舎	1	S48.02	◎
38 東富水園	園舎	1	S46.03	◎
39 前羽園	園舎	1	S47.03	◎
40 下中園	園舎	1	S53.03	◎
41 矢作園	園舎	1	S49.03	○南側除
42 報徳園	園舎	1	S53.05	

便器洋式化の進捗状況

(令和元年9月末時点)

	大便器総数			大便器総数の内訳												適正大便器数						
				校舎内			屋内運動場			校庭		用務員室		給食調理場			プール					
	うち洋式		うち 障がい者用	うち洋式		うち 障がい者用	うち洋式		うち 障がい者用	うち洋式		うち 障がい者用	うち洋式		うち 障がい者用							
	うち洋式	うち 障がい者用		うち洋式	うち 障がい者用		うち洋式	うち 障がい者用		うち洋式	うち 障がい者用		うち洋式	うち 障がい者用			うち洋式	うち 障がい者用				
三の丸小	79	64	12	70	61	12				4	0	0				1	1	0	4	2	0	48
新玉小	41	29	6	30	27	6	4	2	0	4	0	0							3	0	0	20
足柄小	72	37	12	61	34	12	3	2	0	3	0	0	1	1	0	1	0	0	3	0	0	43
芦子小	61	47	20	52	45	20	4	2	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0				54
大窪小	45	25	10	33	21	10	4	3	0	4	0	0				1	1	0	3	0	0	27
早川小	55	30	9	40	28	9	6	2	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	24
山王小	58	37	20	47	35	20	4	2	0	3	0	0	1	0	0				3	0	0	32
町田小	81	69	13	65	57	11	5	5	1	4	0	0	1	1	0	1	1	0	5	5	1	36
久野小	49	42	8	41	40	8	4	2	0	4	0	0										40
富水小	95	63	15	86	60	14	6	3	1	3	0	0										54
下府中小	70	42	11	63	40	11	4	2	0										3	0	0	40
桜井小	77	25	10	65	22	10	3	2	0	4	0	0	2	1	0				3	0	0	42
千代小	50	34	24	41	32	24	6	2	0	3	0	0										30
下曾我小	44	38	10	36	36	10	4	2	0	4	0	0										19
国府津小	86	44	7	73	42	7	3	2	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	60
酒匂小	94	32	4	83	30	4	3	2	0	4	0	0	1	0	0				3	0	0	54
片浦小	35	24	0	22	22	0	6	2	0	4	0	0							3	0	0	16
曾我小	55	28	9	44	25	9	4	2	0	3	0	0				1	1	0	3	0	0	32
東富水小	72	31	26	65	29	26	4	2	0										3	0	0	50
矢作小	62	27	18	49	25	18	6	2	0	4	0	0							3	0	0	45
報徳小	52	31	13	44	28	13	3	2	0	4	0	0	1	1	0							32
豊川小	69	48	0	58	46	0	4	2	0	4	0	0							3	0	0	40
富士見小	66	32	1	60	30	1	3	2	0	3	0	0										36
前羽小	60	25	6	53	23	6	4	2	0	3	0	0										28
下中小	54	33	7	46	30	7				4	2	0	1	1	0				3	0	0	30
小学校計	1,582	937	271	1,327	868	268	97	51	2	84	2	0	11	5	0	9	4	0	54	7	1	932

小学校洋式化率 93.1%

城山中	65	50	18	50	47	18	8	3	0	7	0	0										56
白鷗中	55	35	8	43	35	8	5	0	0	4	0	0							3	0	0	38
白山中	86	39	5	74	37	5	5	2	0	4	0	0							3	0	0	56
城南中	38	30	1	30	30	1	4	0	0										4	0	0	15
鴨宮中	82	58	12	73	55	12	3	2	0	3	1	0							3	0	0	52
千代中	61	36	10	53	36	10	4	0	0				1	0	0				3	0	0	40
国府津中	59	23	10	52	22	10	4	1	0										3	0	0	40
酒匂中	75	52	2	63	51	2	4	0	0	4	0	0	1	1	0				3	0	0	55
泉中	65	39	12	53	37	12	4	1	0	5	1	0							3	0	0	44
城北中	85	52	17	72	52	17	6	0	0	3	0	0	1	0	0				3	0	0	52
橘中	41	17	7	34	17	7				4	0	0							3	0	0	30
中学校計	712	431	102	597	419	102	47	9	0	34	2	0	3	1	0	0	0	0	31	0	0	478

中学校洋式化率 87.7%

小中合計	2,294	1,368	373	1,924	1,287	370	144	60	2	118	4	0	14	6	0	9	4	0	85	7	1	1,410
------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	----	---	-----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---	-------

全体の洋式化率 91.3 % (校舎内洋式便器数 1,287 / 適正大便器数 1,410)

※空欄は便器がないことを示す
※「適正大便器数」は校舎内のみ

空調設備（エアコン）の設置状況

資料 7

[小学校]

(令和元年8月末時点)

学校名	空調設備の設置状況											
	普通教室	保健室	職員室	校長室	事務室	パソコン教室	音楽室	図画工作(美術)室	家庭科室	図書室	特別支援室	多目的室(スペース)
三の丸小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎
新玉小	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	
足柄小	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	
芦子小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
大窪小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
早川小	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎	
山王小	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	
久野小	◎	◎	◎	◎	◎		◎				◎	
富水小	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	
町田小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
下府中小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
桜井小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
千代小	◎	◎	◎	◎	◎						◎	◎
下曾我小	◎	◎	◎	◎	—	◎					◎	
国府津小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
酒匂小	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎	
片浦小	◎	◎	◎	◎	◎						◎	
曾我小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
東富水小	◎	◎	◎	◎	◎						◎	
前羽小	◎	◎	◎	◎	◎						◎	
下中小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
矢作小	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	
報徳小	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	
豊川小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
富士見小	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎
整備率	25/25校 (100%)	25/25校 (100%)	25/25校 (100%)	25/25校 (100%)	24/24校 (100%)	19/25校 (76%)	3/25校 (12%)	0/25校 (0%)	0/25校 (0%)	6/25校 (24%)	25/25校 (100%)	3/25校 (12%)

[中学校]

学校名	空調設備の設置状況											
	普通教室	保健室	職員室	校長室	事務室	パソコン教室	音楽室	図画工作(美術)室	家庭科室	図書室	特別支援室	多目的室(スペース)
城山中	◎	◎	◎	◎	◎	◎	R1予定	R1予定		◎	◎	
白鷗中	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
白山中	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
城南中	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
鴨宮中	◎	◎	◎	◎	◎	◎	R1予定				◎	
千代中	◎	◎	◎	◎	◎	◎	R1予定	R1予定			◎	
国府津中	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
酒匂中	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	
泉中	◎	◎	◎	◎	◎	◎	R1予定		R1予定	◎	◎	
橘中	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
城北中	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	
整備率	11/11校 (100%)	11/11校 (100%)	11/11校 (100%)	11/11校 (100%)	11/11校 (100%)	11/11校 (100%)	1/11校 (9%)	1/11校 (9%)	0/11校 (0%)	2/11校 (18%)	11校 (100%)	0/11校 (0%)

[幼稚園]

幼稚園名	空調設備の設置状況			
	保育室	保健室	職員室	遊戯室
酒匂幼	◎	◎	◎	◎
東富水幼	◎	◎	◎	◎
前羽幼	◎	◎	◎	◎
下中幼	◎	◎	◎	◎
矢作幼	◎	◎	◎	◎
報徳幼	◎	◎	◎	◎
整備率	6/6園 (100%)	6/6園 (100%)	6/6園 (100%)	5/6園 (83%)

※未設置教室

小学校	理科室	生活科室		
中学校	理科室		技術科室	外国語室

芝生化の進捗状況

(令和元年 9 月末時点)

●小学校（6校）

全面芝生化 (2校)	新玉小学校	平成 21 年度実施
	下府中小学校	平成 21 年度実施
部分芝生化 (4校)	下曾我小学校 遊具廻り	平成 26 年度実施
	芦子小学校 中庭	平成 28 年度実施
	早川小学校 校庭	平成 29 年度実施
	町田小学校 校庭	平成 29 年度実施

●幼稚園（5園）

全面芝生化	東富水幼稚園	平成 21 年度実施
	酒匂幼稚園	平成 24 年度実施
	下中幼稚園	平成 26 年度実施
	矢作幼稚園	平成 26 年度実施
	報徳幼稚園	平成 27 年度実施

教育ネットワークシステムの進捗状況

1. 概要

契約物件名	平成 30 年度小田原市教育ネットワークシステム賃貸借
設置場所	小田原市本町 1-12-49 小田原市立三の丸小学校ほか 36 校 小田原市荻窪 300 番地 小田原市教育委員会 受注者が利用するデータセンター及び保守拠点
賃貸借期間	平成 30 年 11 月 1 日から平成 35 年 10 月 31 日まで
契約金額	¥925,110,000 (取引に係る消費税及び地方消費税抜き)

2. 導入システム・環境の概要

No	区分	概要
1	高速ネットワーク環境	安全かつ高速な通信の整備
2	校務支援システム	日常の出席記録、成績処理等の校務実施処理機能及びグループウェア機能（掲示板、イントラネットのメール、予定表等）の整備
3	リモートアクセスシステム	リモートアクセス環境の整備 (自宅からのアクセスを可能とする)
4	データセンター環境	強固なセキュリティと万全な保守管理
5	校内 LAN 環境	校内の LAN 環境を整備
6	教職員用ネットワークシステム	児童生徒の成績等の個人情報が含まれる校務系システムとインターネットに接続するインターネット系システムを論理的に分離し、個人情報の保護を強化
7	児童生徒ネットワークシステム	インターネットにアクセスする環境の整備
8	緊急情報発信システム	緊急情報を迅速に発信できるシステムの整備
9	ホームページ作成支援システム	簡単にホームページ更新ができる環境の整備

3. 主な整備機器の概要

No	区分	概要
1	校務用端末（ノート PC）	台数：1050 台
2	入出力用端末（デスクトップ PC）	台数：36 台
3	普通教室持出用端末（ノート PC）	台数：144 台
4	職員室用複合機	台数：36 台
5	インクジェットプリンタ	台数：36 台

創・蓄・省エネルギーの進捗状況

1. 太陽光発電屋根貸し事業

【事業開始年度】平成 25 年度～ (富水小学校・下曾我小学校)

平成 26 年度～ (町田小学校)

【事業者】富水小学校・下曾我小学校 ほうとくソーラー 1 株式会社

町田小学校 ほうとくエネルギー株式会社

【導入施設】 富水小学校、下曾我小学校、町田小学校 (体育館) 計3校

2. 再生可能エネルギー等導入推進基金事業 (グリーンニューディール事業)

【事業開始年度】平成 27 年度

【事業者】有限会社 守屋電機

(小田原市立片浦小学校太陽光発電等設置工事の請負業者)

【導入施設】 片浦小学校 計1校

3. 小田原市エネルギーの地域自給の促進に係るモデル事業

【事業開始年度】平成 29 年度～

【事業者】湘南電力株式会社・株式会社エナリス・ほうとくエネルギー株式会社

【導入施設】足柄小学校、芦子小学校、久野小学校、

下中小学校、曾我小学校、千代小学校、東富水小学校 計7校

焼却炉の撤去・処分の進捗状況

資料11

焼却炉の管理状況

(令和元年9月末時点)

1. 処分完了

	小学校	中学校
処分完了	大窪小学校	—

2. 未完了

	小学校	中学校
残存校	新玉小学校、足柄小学校、 久野小学校、下曾我小学校、 酒匂小学校、国府津小学校、 片浦小学校、前羽小学校、 矢作小学校、豊川小学校、 下府中小学校	城山中学校、白山中学校、 城南中学校、国府津中学校、 千代中学校、泉中学校、 城北中学校
令和元年度 処分予定	—	鴨宮中学校
残存基数	11基	8基

余裕教室の活用状況

1. 地域開放プラザ整備状況

(令和元年9月末時点)

名 称	位 置	備 考
桜井小プラザ	小田原市立桜井小学校北校舎 1 階	
曾我小プラザ	小田原市立曾我小学校校舎 1 階	
前羽小プラザ	小田原市立前羽小学校西校舎 4 階	
酒匂小プラザ	小田原市立酒匂小学校北校舎 1 階	
下府中小プラザ	小田原市立下府中小学校特別教室棟 1 階	

2. 放課後児童クラブ整備状況

(令和元年9月末時点)

小学校名	整備部屋数							備 考
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	合計	
三の丸小学校	2	1	1				4	
新玉小学校	1						1	
足柄小学校	2						2	
芦子小学校	2						2	内プレハブ1
大窪小学校	1						1	
早川小学校	1	1					2	
山王小学校	1			1			2	
久野小学校	2						2	
富水小学校	2			1			3	
町田小学校	1					1	2	
下府中小学校	1	1					2	H27の1室は半分使用
桜井小学校	2	1					3	
千代小学校	2			1			3	
下曾我小学校	1						1	
国府津小学校	2	1					3	
酒匂小学校	2						2	
曾我小学校	1						1	
東富水小学校	1			1			2	
前羽小学校	1						1	
下中小学校	1						1	
矢作小学校	1						1	
報徳小学校	1						1	プレハブ
豊川小学校	1	1					2	
富士見小学校	1	1					2	