

## 新病院建設事業（公募型プロポーザル等）の進捗について

### 1 公募型プロポーザルの進捗について

令和3年（2021年）4月14日（水）	公募手続の開始
4月28日（水）	実施要領等に関する質問書を受付 質問件数 498件（様式記載方法、病院データ提供等）
5月14日（金）	質問書に対する回答を小田原市立病院ホームページに公開
5月24日（月）	参加資格確認申請書・一次審査用技術提案書等を受付 参加者数 8グループ
6月1日（火）	新病院建設事業者選定委員会による一次審査
6月2日（水）	参加資格確認結果・一次審査結果を各参加者宛てに通知 5グループに対して技術提案書の提出を要請
6月8日（火）	競争的対話 5グループと実施

### 2 接続道路関係の進捗について

#### （1）看護師宿舎北棟解体工事の状況

令和3年（2021年）4月～5月	建具等搬出・防音パネル設置
10月末	完了予定

職員住宅付近より撮影



#### （2）埋蔵文化財発掘調査の状況

令和3年（2021年）4月～5月	発掘調査
6月上旬	埋め戻し完了



出土品（土師器）



(参考) 事業者選定スケジュール

令和3年(2021年)4月14日(水)	公募手続の開始(告示日)
4月28日(水)	実施要領等に関する質問書の提出期限
5月14日(金)	質問書に対する回答期限
5月24日(月)	参加資格確認申請書等・一次審査用技術提案書 (簡易な技術提案書)の提出期限
6月1日(火)	一次審査
6月2日(水)	参加資格確認結果・一次審査結果の通知
6月8日(火)	第1回競争的対話
8月31日(火)	技術提案書等の提出期限
9月29日(水)頃	第2回競争的対話(技術対話)
10月13日(水)	改善された技術提案書等の提出期限
10月21日(木)頃	プレゼンテーション・ヒアリング
10月25日(月)頃	優先交渉権者選定の通知
11月頃	設計業務に関する見積合わせ 基本協定締結 設計業務委託契約の締結
令和5年(2023年)11月頃	施工に関する価格等の交渉 実施設計業務の完了 施工に関する見積合わせ
12月頃	工事請負契約の締結 設計意図伝達業務委託契約の締結 工事監理業務委託契約の締結