

報告第 3 3 号

令和 5 年度小田原市病院事業会計継続費精算報告書の報告について

次の事業に係る継続費は、令和 5 年度をもって継続年度が終了したので、地方公  
営企業法施行令（昭和 2 7 年政令第 4 0 3 号）第 1 8 条の 2 第 2 項の規定により、  
継続費の精算報告書を別紙のとおり報告する。

新病院建設基本設計・実施設計策定事業

新病院建設（設計・交渉段階）コンストラクションマネジメント事業

新病院建設に伴う埋蔵文化財調査に係る山留壁設置等事業

令和 6 年 9 月 2 4 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

令和5年度小田原市病院

事業会計継続費精算報告書

(単位 円)

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画			実 支 払 義 務 発 生 額	
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					企 業 債	国 県 支 出 金		損 益 勘 定 留 保 資 金 等
1	資 建	新病院建設基本 設計・実施事 業	3	45,500,000			45,500,000	45,000,000
			4	302,250,000	152,800,000		149,450,000	227,800,000
			5	302,250,000	302,200,000		50,000	272,800,000
			計	650,000,000	455,000,000		195,000,000	545,600,000
	本 設	新病院建設 (設計・交渉段階) コンストラクション マネジメント事業	3	4,000,000			4,000,000	3,960,000
			4	30,000,000			30,000,000	28,600,000
			5	34,000,000			34,000,000	30,800,000
			計	68,000,000			68,000,000	63,360,000
	支 良	新病院建設に伴う 埋蔵文化財調査 に係る山留壁 設置等事業	3	90,000,000	90,000,000			35,992,000
			4	149,700,000	149,700,000			184,137,500
			5	60,300,000	60,300,000			75,220,500
			計	300,000,000	300,000,000			295,350,000
出 費		3						
		4						
		5						
		計						

績			比 較			
左 の 財 源 内 訳			年 割 額 と 支 払 義 務 発 生 額 の 差	左 の 財 源 内 訳		
企 業 債	国 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等		企 業 債	国 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
		45,000,000	500,000			500,000
70,600,000		157,200,000	74,450,000	82,200,000		△ 7,750,000
272,800,000			29,450,000	29,400,000		50,000
343,400,000		202,200,000	104,400,000	111,600,000		△ 7,200,000
		3,960,000	40,000			40,000
		28,600,000	1,400,000			1,400,000
		30,800,000	3,200,000			3,200,000
		63,360,000	4,640,000			4,640,000
35,900,000		92,000	54,008,000	54,100,000		△ 92,000
184,100,000		37,500	△ 34,437,500	△ 34,400,000		△ 37,500
75,200,000		20,500	△ 14,920,500	△ 14,900,000		△ 20,500
295,200,000		150,000	4,650,000	4,800,000		△ 150,000