

建設経済常任委員会報告事項資料

資料 番号	資 料 名	所 管 課
1	小田原競輪場第3・第8スタンド、第4・第9スタンド解体撤去工事の状況について	事 業 課

令和 6 年 12 月 9 日

小田原競輪場第3・第8スタンド、第4・第9スタンド 解体撤去工事の状況について

1 目 的

小田原競輪場第3・第8スタンド、第4・第9スタンドは、老朽化のため立入禁止としており、今後使用する見込みがないことから、令和6年(2024年)6月より解体撤去工事が始まっている。仮囲いや足場設置を経て、現在は、内装解体等を進めており、工期は令和7年10月末までの約16ヶ月を予定している。

2 工事スケジュール及び進捗状況

令和6年度								令和7年度							
7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
仮設等															
			第3・第8スタンド解体工事												
			第4・第9スタンド解体工事												
													整地等		
					アスベスト除去										

3 アスベスト除去の状況

解体を進める中で、各スタンドの金属製外装材で覆われた柱の中から新たにアスベスト含有建材が見つかり、含有部が設計よりも広範囲に及ぶことが判明した。

4 今後の予定

アスベストの除去が終わり、その数量が確定した後、令和7年6月末までに変更契約を予定している。